

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за I полугодие 2024 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Соисполнитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Источник финансирования	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Предусмотрено программой на год,		Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания	
							тыс. рублей	тыс. рублей				
	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы				Всего	1 337 850,3	570 104,9	289 478,2	50,8%			
						МБ	178 121,0	302 493,6	147 510,5			48,8%
						ОБ	882 709,8	267 611,3	141 967,7			53,0%
						ФБ	277 019,5	0,0	0,0			0,0%
						ВБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						Всего	1 337 850,3	570 104,9	289 478,2			50,8%
	Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске"				Всего	1 337 850,3	570 104,9	289 478,2	50,8%			
						МБ	178 121,0	302 493,6	147 510,5			48,8%
						ОБ	882 709,8	267 611,3	141 967,7			53,0%
						ФБ	277 019,5	0,0	0,0			0,0%
						ВБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						Всего	1 337 850,3	570 104,9	289 478,2			50,8%
1	Школа по улице Советской в городе Мурманске	Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"	500	2021 – 2024	Всего	1 290 594,2	541 775,3	284 164,6	52,5%	33,4%	Работы по строительству школы по улице Советская ведутся в соответствии с МК от 03.12.2020 № 349, со сроком исполнения 01.09.2024. Ведутся работы на блоке А, Б, В. Выполнены работы по устройству временного защитного ограждения остановки общественного транспорта по улице Горького. Площадка освобождена от личного автотранспорта. Ведутся работы по прокладке наружной сети водоотведения напорнойливневой канализации. Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям: электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения. Заключены контракты на возмещение расходов по переустройству (реконструкции) существующих линейных объектов электросетевого хозяйства в районе строительства школы, на экспертной сопровождение проектной документации. Техническая готовность объекта - 33,97 %.	
						МБ	130 864,9	274 164,0	142 196,9			51,9%
				2021 – I этап; 2022 – 2024 – II этап		ОБ	882 709,8	267 611,3	141 967,7			53,0%
						ФБ	277 019,5	0,0	0,0			0,0%
				ВБ		0,0	0,0	0,0	0,0%			
				Всего		1 290 594,2	541 775,3	284 164,6	52,5%			
2	Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ	-	-	2023-2024	Всего	2 400,0	1 200,0	0,0	0,0%	0,0%	Предусмотрено выполнение работ по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Парус). Невыполнение мероприятия связано с получением положительного заключения о пригодности воды из подземного источника ЦДЮТ в декабре 2023 года. В настоящее время проводится работа о прекращении лицензии на пользование недрами (геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения). Работы по реконструкции будут продолжены после принятия решения о дальнейшей реконструкции. Бюджетные ассигнования перераспределены на прочие мероприятия подпрограммы муниципальных программ города Мурманска, изменения в мероприятия подпрограммы муниципальной программы не внесены, в связи с отсутствием решения Совета депутатов.	
						МБ	2 400,0	1 200,0	0,0			0,0%
						ОБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						ФБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						ВБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						Всего	2 400,0	1 200,0	0,0			0,0%
3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ "Гимназия № 2"(переходящий объект)	-	-	2023-2024	Всего	29 335,7	11 609,2	5 313,6	45,8%	50,5%	Предусмотрено 11 609,02 тыс. руб. на капремонт фасада МБОУ Гимназия № 2 (переходящий МК от 22.03.2024 № 84 с 2023 года, со сроком исполнения - 31.12.2024). Потребность на 2024 год на объект в соответствии с МК от 22.03.2024 № 84 - 19 990,8 тыс. руб., оплата в 2024 по состоянию на 01.07.2024 - 5 313,6 тыс. руб. Кроме того, ведутся работы по авторскому м техническому надзору в рамках капремонта фасада по основному контракту (переходящие контракты, в сумме 578,3 тыс. руб. на 2024 год). Перераспределено на объект 8 937,0 тыс. руб. по ПАГМ от 08.05.2024 № 1693. Изменения в мероприятия подпрограммы муниципальной программы не внесены, в связи с отсутствием решения Совета депутатов.	
						МБ	29 335,7	11 609,2	5 313,6			45,8%
						ОБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						ФБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						ВБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						Всего	29 335,7	11 609,2	5 313,6			45,8%
4	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и инженерных сетей МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 по адресу: улица Челюскинцев, дом 14	-	-	2024	Всего	15 520,4	15 520,4	0,0	0,0%	0,0%	Предусмотрено 15 520,4 тыс. руб. на капремонт фасада МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 по ул. Челюскинцев, д. 14. Перераспределено в сумме 15 000,0 тыс. руб. по ПАГМ от 20.03.2024 № 1070 в адрес комитета по образованию АГМ в связи с необходимостью обеспечения финансирования из средств МБ в рамках реализации мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Арктическая школа». Изменения в мероприятия подпрограммы муниципальной программы не внесены, в связи с отсутствием решения Совета депутатов.	
						МБ	15 520,4	15 520,4	0,0			0,0%
						ОБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						ФБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						ВБ	0,0	0,0	0,0			0,0%
						Всего	15 520,4	15 520,4	0,0			0,0%