

## Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Соисполнитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Источник	Общая стоимость работ	Предусмотрено программой на год, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
2	Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске"				Всего	1 517 154,71	949 018,81	72 991,21	7,7%		
					МБ	847 892,41	547 367,81	72 991,21	13,3%		
					ОБ	669 262,30	401 651,00	0,00	0,0%		
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
1	Школа по улице Советской в городе Мурманске	КТРиС	500	2021-2024	Всего	1 388 841,00	836 611,40	5 923,80	0,7%	7,00%	<p>Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: "Школа по улице Советская"</p> <p>Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств по объекту: "Строительство школы по улице Советская в городе Мурманске"</p> <p>Выполнение геодезических работ по выносу в натуру границ земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001146:9 для строительства объекта: "Школа по улице Советская в городе Мурманске"</p> <p>Выполнение геодезических работ по выносу в натуру границ земельных участков с кадастровыми номерами 51:20:0001146:7, 51:20:0001145:2, 51:20:0001145:3, 51:20:0001145:4, 51:20:0001145:5, 51:20:0001145:213 для строительства объекта: "Школа по улице Советская в городе Мурманске"</p>
				2021 - I этап	МБ	719578,70	434 960,40	5 923,80	1,4%		
				ОБ	669262,30	401 651,00	0,00				
				ФБ	0,00	0,00	0,00				
				2022-2024-II этап	ВБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
				2	Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением ЦДЮТ «Парус»	КТРиС		2023-2024	Всего		
МБ	2400,00	1 200,00	125,60						10,5%		
ОБ	0,00	0,00	0,00								
ФБ	0,00	0,00	0,00								
ВБ	0,00	0,00	0,00								
3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ «Гимназия № 2» (переходящий объект)	КТРиС		2023-2024	Всего	44 729,80	30 023,50	16 180,80	53,9%		Заключен МК № 84 от 22.03.2023 Выплачен аванс, работы ведутся, срок исполнения 31.12.2024
					МБ	44729,80	30 023,50	16 180,80	53,9%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
4	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ ООШ № 26 по улице Павлика Морозова, дом 3а (переходящий объект)	КТРиС		2023	Всего	56 160,40	56 160,40	25 737,50	45,8%	0%	Заключен МК № 158 от 11.07.2022 В 2022 выплачен аванс, срок исполнения 20.10.2023 на объекте ведутся работы по благоустройству
					МБ	56160,40	56 160,40	25 737,50	45,8%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
5	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ № 73 по улице Юрия Гагарина, дом 10 (переходящий объект)	КТРиС		2023	Всего	108,00	108,00	108,00	100,0%	100%	Заключен МК № 126 от 22.06.2021. Работы выполнены
					МБ	108,00	108,00	108,00	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			

6	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система поверхностного водоотвода МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31»	КТРиС	2023	ВБ	0,00	0,00	0,00		100%	Заключен МК № 42 от 25.03.2021. Работы выполнены
				Всего	1 869,40	1 869,40	1 869,40	100,0%		
				МБ	1869,40	1 869,40	1 869,40	100,0%		
				ОБ	0,00	0,00	0,00			
				ФБ	0,00	0,00	0,00			
7	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Фасад МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31»	КТРиС	2023	ВБ	0,00	0,00	0,00		100%	Заключен МК № 44 от 23.03.2021. Работы выполнены
				Всего	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%		
				МБ	2465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%		
				ОБ	0,00	0,00	0,00			
				ФБ	0,00	0,00	0,00			
8	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» по адресу: улица Скальная, дом 12»	КТРиС	2023	ВБ	0,00	0,00	0,00		100%	Заключен МК №187 от 25.07.2022. Работы выполнены
				Всего	6 446,20	6 446,20	6 446,20	100,0%		
				МБ	6446,20	6 446,20	6 446,20	100,0%		
				ОБ	0,00	0,00	0,00			
				ФБ	0,00	0,00	0,00			
9	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» по адресу: улица Мира, дом 12»	КТРиС	2023	ВБ	0,00	0,00	0,00		100%	Заключен МК №188 от 25.07.2022. Работы выполнены
				Всего	5 527,61	5 527,61	5 527,61	100,0%		
				МБ	5527,61	5 527,61	5 527,61	100,0%		
				ОБ	0,00	0,00	0,00			
				ФБ	0,00	0,00	0,00			
10	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» по адресу: улица Георгия Седова, дом 8»	КТРиС	2023	ВБ	0,00	0,00	0,00		100%	Заключен МК №189 от 25.07.2022. Работы выполнены
				Всего	8 607,30	8 607,30	8 607,30	100,0%		
				МБ	8607,30	8 607,30	8 607,30	100,0%		
				ОБ	0,00	0,00	0,00			
				ФБ	0,00	0,00	0,00			