

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства по итогам 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Соисполнитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Источник	Общая стоимость работ	Предусмотрено программой на год, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания						
2	Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске"					1 517 059,60	929 522,50	307 131,30	33,0%								
												МБ	847 797,30	527 871,50	214 947,00	40,7%	
												ОБ	669 262,30	401 651,00	92 184,30	23,0%	
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
1	Школа по улице Советской в городе Мурманске	КТРиС	500	2022-2024-II этап	Всего	1 388 841,00	818 616,80	196 262,50	24,0%	20,00%	<p>Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: "Школа по улице Советская"</p> <p>Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств по объекту: "Строительство школы по улице Советская в городе Мурманске"</p> <p>Выполнение геодезических работ по выносу в натуру границ земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001146-9 для строительства объекта: "Школа по улице Советская в городе Мурманске"</p> <p>Выполнение геодезических работ по выносу в натуру границ земельных участков с кадастровыми номерами 51:20:0001146-7, 51:20:0001145-2, 51:20:0001145-3, 51:20:0001145-4, 51:20:0001145-5, 51:20:0001145-213 для строительства объекта: "Школа по улице Советская в городе Мурманске"</p>						
												2021 - I этап	МБ	719578,70	416 965,80	104 078,20	25,0%
												ОБ	669262,30	401 651,00	92 184,30		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
												Всего	2 400,00	418,60	418,60	100,0%	
												МБ	2400,00	418,60	418,60	100,0%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
2	Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением ЦДЮТ «Парус»	КТРиС		2023-2024	Всего	2 400,00	418,60	418,60	100,0%	100%	Заключен муниципальный контракт от 11.07.2023 № 185. Работы выполнены.						
												МБ	2400,00	418,60	418,60	100,0%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ «Гимназия № 2» (переходящий объект)	КТРиС		2023-2024	Всего	44 729,80	29 398,30	29 398,30	100,0%	65%	Заключен МК № 84 от 22.03.2023 Выплачен аванс, выполнены работы по 1 и 2 этапам						
												МБ	44729,80	29 398,30	29 398,30	100,0%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
4	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ ООШ № 26 по улице Павлика Морозова, дом 3а (переходящий объект)	КТРиС		2023	Всего	56 160,40	56 160,40	56 123,50	99,9%	100%	Заключен МК № 158 от 11.07.2022 Работы выполнены						
												МБ	56160,40	56 160,40	56 123,50	99,9%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
5	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ № 73 по улице Юрия Гагарина, дом 10 (переходящий объект)	КТРиС		2023	Всего	108,00	108,00	108,00	100,0%	100%	Заключен МК № 126 от 22.06.2021. Работы выполнены						
												МБ	108,00	108,00	108,00	100,0%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
6	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система поверхностного водоотвода МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31»	КТРиС		2023	Всего	1 869,40	1 869,40	1 869,40	100,0%	100%	Заключен МК № 42 от 25.03.2021. Работы выполнены						
												МБ	1869,40	1 869,40	1 869,40	100,0%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
7	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Фасад МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31»	КТРиС		2023	Всего	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%	100%	Заключен МК № 44 от 23.03.2021. Работы выполнены						
												МБ	2465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		
8	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» по адресу: улица Скальная, дом 12»	КТРиС		2023	Всего	6 414,50	6 414,50	6 414,50	100,0%	100%	Заключен МК №187 от 25.07.2022. Работы выполнены						
												МБ	6 414,50	6 414,50	6 414,50	100,0%	
												ОБ	0,00	0,00	0,00		
												ФБ	0,00	0,00	0,00		
												ВБ	0,00	0,00	0,00		

9	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» по адресу: улица Мира, дом 12»	КТРиС		2023	Всего	5 495,90	5 495,90	5 495,90	100,0%	100%	Заключен МК №188 от 25.07.2022. Работы выполнены
					МБ	5 495,90	5 495,90	5 495,90	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
10	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» по адресу: улица Георгия Седова, дом 8»	КТРиС		2023	Всего	8 575,60	8 575,60	8 575,60	100,0%	100%	Заключен МК №189 от 25.07.2022. Работы выполнены
					МБ	8 575,60	8 575,60	8 575,60	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			