

4. Завершены работы по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: ул. Баумана, д. 20. Объект открыт для посещения гражданами 30.10.2020.

5. В МАУ СШОР № 3 проведены работы по ремонту освещения запасного выхода, спортивного зала, комнаты хранения инвентаря, коридора, лестницы центрального входа на объекте по адресу: ул. Спартака, д. 11, косметическому ремонту запасных выходов, замене осветительных приборов и ламп в спортивном зале и ремонту канализационной системы на объекте по адресу: пр. Молодежный, д. 13.

6. Выполнен текущий ремонт крыльца МБУ СШОР № 12.

7. Выполнен косметический ремонт стен спортивного зала, детской раздевалки МБУ СШОР № 13.

Кроме того, за счет внебюджетных ассигнований и средств спонсоров выполнены дополнительные работы: установка входной группы с возможностью доступа МГН, системы видеоконтроля и управления доступом, покраска лестничного марша и коридора.

8. Завершен ремонт МАУ СШОР № 4. Произведены работы по замене люминесцентных светильников на светодиодные светильники первого этажа здания, устройству потолков и светильников пролетов 1 и 2 этажа здания, косметическому ремонту спортивного зала, беговой дорожки в легкоатлетическом манеже, ремонту входной группы, электрощитовой, ремонту санузла первого этажа здания, электромонтажные работы по монтажу прожекторов на фасаде здания.

9. В МАУ ГСЦ «Авангард» в декабре 2020 года проведены работы по замене 300 м² металлических ограждений футбольного поля на детской спортивной площадке, расположенной в районе д. 26/3 по ул. Аскольдовцев.

10. Проведены работы по устройству освещения двух выходов помещения МАУ «Центр организационно методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия», расположенного по адресу: ул. Капитана Маклакова, д. 15, а также работы по замене двух входных дверей и облицовке стен помещения щитами из ЛДСП.

11. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» завершено строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного соглашения с ООО «Пропаганда».

Официальное открытие спортивного объекта состоялось 27.02.2021.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

5.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 307 953,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 307 953,7 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году:

1. В целях развития системы детско-юношеского спорта МБУ СШОР и МАУ СШОР оказывали и выполняли следующие муниципальные услуги, работы:

- МБУ СШОР №№ 12, 13 – услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (баскетбол, художественная гимнастика, греко-римская борьба);

- МАУ СШОР №№ 3, 4 – услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, конькобежный спорт) и неолимпийским видам спорта (хоккей с мячом);

- МАУ СШОР №№ 3, 4, МБУ СШОР №№ 12, 13 – работа по организации и проведению официальных спортивных мероприятий;

- МАУ СШ № 6 – услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, хоккей, фигурное катание на коньках) и неолимпийским видам спорта (хоккей с мячом);

- МАУ СШОР № 4 – работа по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);

- МАУ СШОР № 4 – работа по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

За отчетный период СШОР города Мурманска подготовлено кандидатов в мастера спорта – 11 человек, мастеров спорта России – четыре человека, спортсменов массовых разрядов – 516, победителей и призеров чемпионатов и первенств Мурманской области – 254 человека, победителей и призеров официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки России) – 30 человек, международных соревнований – 15 человек.

2. МАУ ГСЦ «Авангард» для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства с января по март 2020 года проведено три спортивно-массовых мероприятия в рамках проекта «Родной двор – родной город» на спортивных площадках, находящихся на придомовой территории МКД, в которых приняло участие 495 человек.

Также проведен традиционный 49-й массовый конкурс «Лыжня зовет 2020!».

За отчетный период число регулярно занимающихся в МАУ ГСЦ «Авангард» (два-три раза в неделю) составило 3 532 человека, количество посещений спорткомплекса – 84 775 ед., из них посещений плавательного бассейна – 61 976 ед.

3. В целях развития массового спорта в городе Мурманске в 2020 году проведено 60 мероприятий (30 055 участников), в том числе:

- 12 областных соревнований (104 участника), в том числе одни международные соревнования (20 участников);

- 48 городских спортивно-массовых мероприятий (29 951 участник), в том числе два мероприятия для лиц с ОВЗ (55 участников).

4. МАУ ГСЦ «Авангард», МАУ СШОР № 4, МБУ СШОР № 13 приняли участие в организации и проведении 46 официальных спортивных мероприятий, двух официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

5. Предоставлена субсидия в целях возмещения затрат некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанную с подготовкой и участием спортивных команд в физкультурных и спортивных мероприятиях в спортивной дисциплине «хоккей с мячом», - АНО «Клуб по хоккею с мячом «Мурман» в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

Конкурсы проектов некоммерческих организаций на оказание услуг по организации и проведению спортивно-развлекательных мероприятий и торжественных церемоний открытия и награждения при проведении официальных спортивных и физкультурных мероприятий в 2020 году не проводились, субсидия некоммерческим организациям не предоставлялась в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Вручено 10 премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Недостижение плановых значений ряда показателей обусловлено невозможностью проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий (в том числе некоммерческими организациями) в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 281,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 11 236,1 тыс. рублей, или 99,6% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья. Задачи МП:

1. Создание условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

3. Содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 42 867,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 42 195,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 671,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 42 172,1 тыс. рублей, или 98,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 661,2 тыс. рублей, или 98,7% от плана, средств областного бюджета – 510,9 тыс. рублей, или 76,1% от плана.

6.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 848,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 718,7 тыс. рублей, или 93% от плана.

В 2020 году выполнено:

1. Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска.

- 1.1. Обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, содержащего необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые акты, касающиеся

инвестиционной деятельности. За отчетный период – 2 403 посетителя, 3 490 просмотров инвестиционного портала.

1.2. Актуализация инвестиционного паспорта города Мурманска, который содержит информацию о городе Мурманске: демографические показатели, показатели занятости населения, характеристики местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, ЖКХ, инфраструктурного и имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок и прочие сведения для потенциальных инвесторов.

1.3. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов.

1.4. Изготовление сувенирной продукции с имиджевой символикой города, а именно: багажные ремни, чехлы на чемодан, подарочные пакеты.

1.5. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности.

1.6. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: МП, прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

1.7. Разработка дизайн-макета буклета «Паспорт города».

1.8. Печать паспорта города.

1.9. Разработка дизайн-макетов и печать соглашений по международному сотрудничеству с городами-побратимами.

1.10. В целях продвижения бренда в 2020 году продолжилось предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска. Кроме того, в 2020 году логотип города также неоднократно использовался структурными подразделениями администрации города Мурманска при проведении городских культурных и спортивных мероприятий в соответствии с руководством по использованию фирменного стиля.

2. За отчетный период представители администрации города Мурманска приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях:

- 4-7 января 2020 года – визит в город-побратим Харбин (КНР) на Встречу мировых городов льда и снега, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества, реализации совместных проектов;

- 15-16 января 2020 года – участие главы администрации города Мурманска в международном конгрессе «Умные города и муниципалитеты» (с докладом по внедрению и развитию проекта «Умный город» в столице Заполярья), проходившем в г. Анкаре (Турецкая Республика);

- 12 февраля 2020 года – участие в Международной Киркенесской конференции, проведение переговоров по мероприятиям развития международного сотрудничества с коммунуной Сер-Варангер (г. Киркенес, Королевство Норвегия);

- 22 апреля 2020 года – участие главы администрации города Мурманска в онлайн-конференции Форума мэров Арктики. В онлайн-конференции приняли участие мэры Лулео (Швеция), Рованиemi (Финляндия), Торсхавн (Дания), Акюрейри (Исландия), Анкоридж (США), Тромсе (Норвегия) и др. В онлайн-режиме представители арктических муниципалитетов поделились информацией о том, как они справляются с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), методами борьбы с ней в рамках условий северных территорий;

- 03 июля 2020 года – онлайн-встреча главы администрации города Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск с мэром города Аланьи (Турецкая Республика);

- 11 сентября 2020 года – встреча главы администрации города Мурманска с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии в Москве в модельной библиотеке – информационном интеллект-центре по ул. Шабалина, д. 59 (стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и реализации совместных мероприятий);

- 21-23 октября 2020 года – участие в X Днях российско-норвежского приграничного сотрудничества;

- 20-30 октября 2020 года – участие в онлайн-этапе XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»;

- 21 октября 2020 года – участие в Форуме мэров Арктики;

- 29 октября 2020 года – участие в Третьем заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области;

- 17 ноября 2020 года – участие в III международной сессии «Сотрудничество в Арктике».

3. В рамках подпрограммы также оплачиваются расходы, связанные с членством города Мурманска в следующих организациях межмуниципального сотрудничества:

- Совет муниципальных образований Мурманской области (576,0 тыс. рублей);

- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» (446,2 тыс. рублей);

- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота (50,0 тыс. рублей).

4. Реализованы мероприятия по развитию туристского направления в городе Мурманске.

Обеспечена деятельность туристско-информационного центра «Мурманск-инфо-Арктика» за счет функционирования туристских информационных терминалов, которые размещены в деловых центрах «Арктика» и «Меридиан», в отеле «Park Inn Полярные Зори», в универмаге «Волна», в аэропорту, торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл», железнодорожном и морском вокзалах.

Функционирует и постоянно обновляется туристический портал города Мурманска. За отчетный период количество посетителей составило 11 137 человек, количество просмотров – 20 046 ед.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

6.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития МСП.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 12 067,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 11 842,4 тыс. рублей, или 98,1% от плана.

В рамках программных мероприятий субъектам МСП оказывается информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка.

Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП, в состав которой входят 11 организаций (mr.murman.ru/infra). Совместно с комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП проводят обучающие семинары, консультации, конференции, осуществляют сопровождение бизнеса.

В целях повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей реализовано 149 мероприятий (семинары, конференции, в том числе в онлайн-формате), которые посетил 1 831 человек, в том числе количество участников, прошедших обучение, составило 188 человек.

При администрации города Мурманска создан и функционирует Координационный совет по вопросам МСП (в 2020 году проведено два заседания). Основной задачей Координационного совета является создание благоприятных условий для развития субъектов МСП.

Также продолжает функционировать Портал информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП (www.mr.murman.ru). За 2020 год данный сайт посетили 3 849 пользователей (20 349 просмотров).

В рамках конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП поддержка предоставлена 18 субъектам на общую сумму 6 218 881,0 рублей. Победители конкурса получили возможность возместить часть затрат, связанных с процентами по кредиту, первым взносом по договорам финансовой аренды (лизинга), приобретением нового оборудования, инвентаря для доставки продуктов питания и напитков, лицензионного программного обеспечения, разработкой интернет-сайтов. К возмещению принимались затраты, понесенные предпринимателями в 2018-2020 годах.

По результатам конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям города Мурманска победителями были признаны четыре

участника. Область реализации бизнес-планов, представленных на конкурс, охватила сферы производства, пищевой промышленности и растениеводства. Сумма грантовой поддержки по данному конкурсу составила 1 988 000,0 рублей и была перечислена грантополучателям в октябре 2020 года.

На участие в конкурсе предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска поступило восемь заявок на общую сумму 3 842 757,0 рублей. Субсидии в рамках данного конкурса предоставляются для целевого финансового обеспечения части затрат в соответствии с представленным технико-экономическим обоснованием предпринимательского проекта. Победителями стали шесть участников конкурса. Субсидии в объеме 2 942 757,0 рублей были перечислены получателям в ноябре 2020 года.

Осуществлялось ведение Реестра субъектов МСП – получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска, размещенного на сайте администрации (www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки МСП (www.mp.murman.ru). С 20.12.2020 сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка, и об оказанной им поддержке вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенный на сайте ФНС России (www.rmsp-pp.nalog.ru).

В рамках оказания имущественной поддержки в 2020 году:

- количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки по состоянию на 31.12.2020 – 81;
- 68 муниципальных объектов переданы субъектам МСП в качестве имущественной поддержки;
- шесть новых объектов включено в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень).

Количество объектов, исключенных из Перечня, в том числе по желанию субъектов МСП с согласия Координационного совета по вопросам МСП, - 2 ед.

Перечень имущества размещен на сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки МСП (www.mp.murman.ru).

В 2020 году предпринимателям города Мурманска также предоставлена льготная имущественная поддержка, в том числе в рамках мер, разработанных для поддержки субъектов МСП в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Количество субъектов МСП, включенных в перечень наиболее пострадавших отраслей и освобожденных от арендной платы, составило:

- по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда – 15 ед.;
- по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - четыре ед.;

2. Количество субъектов МСП, получивших отсрочку по договорам аренды муниципального имущества, составило:

- по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда – три ед.;
- по договорам аренды муниципального имущества (земли) – две ед.;
- по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – одну ед.;
- по договорам купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа, находящегося в собственности муниципального образования город Мурманск, – три ед.

В связи с введением запрета на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, независимо от численности участников, часть мероприятий, запланированных на 2020 год, отменена либо перенесена на 2021 год.

В декабре 2020 года подведены итоги общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска. Конкурс проводился по номинации «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска». Заявки на участие в конкурсе поступили от 18 хозяйствующих субъектов. Награждение участников и победителей конкурса состоялось 25.12.2020 в торжественной обстановке. Победители конкурса награждены ценными подарками (планшетными компьютерами), дипломами и цветочной продукцией (букетами); участники конкурса награждены дипломами и цветочной продукцией (букетами).

Кроме того, до введения запрета на проведение массовых мероприятий организована выездная торговля при проведении праздничного мероприятия «Широкая Масленица». В указанном мероприятии приняло участие 11 хозяйствующих субъектов.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 28 951,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 28 280,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 671,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 28 611,0 тыс. рублей, или 98,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 28 100,1 тыс. рублей, или 99,4% от плана, средств областного бюджета – 510,9 тыс. рублей, или 76,1% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

7. МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности. Задачи МП:

1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.
2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 093 619,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 939 258,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 446 998,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 707 363,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 2 484 803,6 тыс. рублей, или 80,3% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 705 894,8 тыс. рублей, или 88% от плана, средств областного бюджета – 227 402,4 тыс. рублей, или 50,9% от плана, средств федерального бюджета – 551 506,4 тыс. рублей, или 78% от плана.

7.1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 000 449,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 181 577,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 111 509,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 707 363,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 689 159,3 тыс. рублей, или 68,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 95 893,0 тыс. рублей, или 52,8% от плана, средств областного бюджета – 41 759,9 тыс. рублей, или 37,4% от плана, средств федерального бюджета – 551 506,4 тыс. рублей, или 78,0% от плана².

В 2020 году проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и инженерных изысканий на реконструкцию подземного перехода по пр. Героев-североморцев, разработана комплексная схема организации дорожного движения города Мурманска.

Выполнены работы по капитальному ремонту:

- тротуара от д. 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута № 18, к д. 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- тротуара от д. 2 по пр. Северному до д. 34, 44 по ул. Карла Маркса (частично);

- автомобильной дороги по ул. Адмирала флота Лобова, участок от ул. Алексея Позднякова до д. 65 по ул. Адмирала флота Лобова (частично первого этапа).

Кроме того, выполнены работы по выборочному ремонту проезжей части дорог в Ленинском, Октябрьском административных округах города Мурманска.

Работы в Первомайском административном округе города Мурманска не выполнены в полном объеме по вине подрядчика, гражданско-правовой договор расторгнут.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены работы по:

- ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Радищева, ул. Генерала Фролова, ул. Горького, ул. Советской, ул. Чехова, ул. Генерала Щербакова, пр. Михаила Бабикова, ул. Чумбарова-Лучинского, ул. Промышленной, пр. Ивана Халатина, ул. Морской, ул. Ушакова, ул. Сафонова, пр. Рыбного, просп. Героев-североморцев, просп. Кольского (проезд вдоль 302 квартала), пер. Русанова, ул. Героев Рыбачьего, ул. Полухина, ул. Марата;

² Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - бюджет города), уменьшен по сводной бюджетной росписи расходов бюджета города на 19 007,3 тыс. рублей в связи с уменьшением средств из областного бюджета.

- капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Загородной, проезда вдоль 178 квартала, ул. Алексея Генералова, ул. Инженерной, ул. Вице-адмирала Николаева, ул. Нахимова.

Работы по строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной, не выполнены в полном объеме по вине подрядчика, перенесены на 2021 год.

Перевыполнение целевого показателя «Доля отремонтированного покрытия от запланированного объема на год» обусловлено технической ошибкой, допущенной при внесении изменений в МП.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 7 257,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 7 257,1 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за отчетный период выполнено:

- оборудование кабинета по углубленному изучению правил дорожного движения в СОШ № 36;

- оснащение светодиодными схемами безопасных маршрутов движения обучающихся СОШ № 42, гимназии № 6, прогимназии № 51, МПЛ;

- установка искусственных неровностей площадью 569,4 кв.м в районе д. 36 по ул. Аскольдовцев, д. 37, 39 по ул. Академика Книповича, д. 149 по просп. Кольскому, д. 30 по ул. Скальной, д. 10 по ул. Капитана Маклакова, д. 18А по ул. Олега Кошевого, д. 18 по ул. Беринга, д. 11, 13 по ул. Чумбарова-Лучинского, д. 15 по ул. Генерала Фролова, пересечения ул. Комсомольской и ул. Самойловой, проезда от д. 19 по пр. Ледокольному до д. 6 по пер. Якорному, д. 28 по ул. Сафонова;

- установка светофорного объекта на пересечении ул. Подгорной с ул. Фестивальной;

- реконструкция светофорного объекта на перекрестке просп. Кирова – ул. Марата.

Работы по установке ограждений не выполнены в связи с тем, что аукционы для определения исполнителя указанных работ признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В декабре 2020 года для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений города Мурманска закуплены светоотражающие приспособления.

Из запланированных на 2020 год 16 профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения на территории города Мурманска УМВД России по г. Мурманску проведено пять в связи с введением на территории Мурманской области ограничительных мер в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За 2020 год доля участников мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, составила 85% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях города Мурманска.

В отчетный период организовано участие обучающихся муниципальных ОУ в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, городских и областных конкурсах, акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения.

С обучающимися ОУ проведены инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, тематические беседы и классные часы с привлечением сотрудников УМВД России по г. Мурманску.

В муниципальных ОУ организовано ежемесячное проведение мониторинга использования световозвращающих элементов, обеспечено соблюдение требований законодательства при осуществлении организованных перевозок групп детей.

Во втором квартале 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, проводились в дистанционной форме.

На официальных сайтах ОУ города Мурманска и в официальных группах в сети Интернет размещена информация о проведении фестивалей, конкурсов и профилактических акций «Дорога и дети», «Лето без ДТП», «Внимание! Дети!» и др., а также ссылки на видеоролики в рамках проекта «Создание образовательных, научно-популярных видеороликов для детей по вопросам безопасности дорожного движения».

В период с 01.09.2020 по 10.09.2020 обучающиеся первых классов общеобразовательных учреждений приняли участие в традиционной профилактической акции «Посвящение в пешеходы». В указанный период в общеобразовательных учреждениях города Мурманска проведена городская

профилактическая акция для обучающихся и их родителей (законных представителей) «За здоровье и безопасность наших детей».

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Мурманску проведены следующие оперативно-профилактические мероприятия: «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «Бутылочка», «Барьер», «Пешеход», «Детское удерживающее устройство», «Внимание – дети!».

За 2020 год на территории муниципального образования город Мурманск зарегистрировано 357 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), что на 7% меньше количества ДТП, зарегистрированных в 2019 году. В ДТП погибло 20 человек, получили ранения 429 человек. Количество ДТП с участием детей составило 39 ед., количество пострадавших детей – 40 человек.

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно.

7.3. Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 718 019,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 484 723,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 233 295,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 453 510,2 тыс. рублей, или 84,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 356 043,0 тыс. рублей, или 91,3% от плана, средств областного бюджета – 97 467,2 тыс. рублей, или 41,8% от плана³.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение улиц и дворовых

³ Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - бюджет города), уменьшен по сводной бюджетной росписи расходов бюджета города на 88 668,9 тыс. рублей в связи с уменьшением средств из областного бюджета.

территорий города, территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Заключен контракт с АО «Бюро спецобслуживания» на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. За 2020 год вывезено 347 тел умерших.

Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан»; системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны; сетей наружной бытовой и ливневой канализации; городских общественных и уличных туалетов).

В 2020 году выполнены работы по:

- ремонту лестниц в районе д. 31 по ул. Старостина и д. 21 по пр. Северному (3 ед.), д. 6 корп. 1 и д. 8 по ул. Олега Кошевого, д. 15, 17 по ул. Школьной, д. 10 по ул. Капитана Маклакова, д. 16 по пр. Северному;
- ремонту проезда к МБОУ ДО города Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (ул. Кирпичная, д. 2) и проезда к ДЮСШ № 10 (ул. Карла Либкнехта, д. 50);
- капитальному ремонту (устройству) пешеходной связи от д. 3 по ул. Халтурина до ул. Горького, от д. 32 по ул. Старостина до д. 21 по пр. Северному, от д. 6 корп. 1 до д. 8 по ул. Олега Кошевого;
- капитальному ремонту дождевой канализации на участке от д. 13 до д. 25 по пр. Северному;
- капитальному ремонту (устройству) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до улицы Алексея Хлобыстова, от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок по ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до д. 18 по ул. Домостроительной), участка пр. Северного, от ул. Старостина вдоль д. 1, 3, 5, 7, 13 до д. 21 по пр. Северному, ул. Полярной Дивизии, от д. 21 по ул. Маяковского до д. 8 по ул. Садовой.

Также произведена оплата работ по контрактам, заключенным в 2019 году, на выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от пересечения с просп. Героев-североморцев в сторону пересечения с ул. Старостина; по ул. Саши Ковалева на участке от д. 20 до ул. Инженерной.

Срок завершения работ по капитальному ремонту наружного освещения внутриквартального проезда от д. 19 по пр. Ледокольному до д. 4 по пер. Якорному перенесен на январь 2021 года в связи с выявлением в месте производства работ скального грунта и пересогласованием проектных решений ввиду необходимости переноса мест установки опор.

Заключен договор на поставку автономных павильонов-туалетов модульного типа в количестве 2 ед. (срок поставки – до 01.02.2021).

Реализация подпрограммы в 2020 году характеризуется недостижением:

- показателей «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год», «Количество установленных опор наружного освещения», «Количество

восстановленных опор наружного освещения» (по причине переноса срока завершения работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения в связи с выявлением в месте производства работ скального грунта и необходимостью повторного согласования проектных решений);

- показателя «Количество приобретенных автономных мобильных туалетов» (в связи с тем, что по условиям договора поставка была предусмотрена в 2021 году);

- показателя «Приобретение техники» (по причине обращения поставщика об увеличении срока исполнения договорных обязательств по приобретению дорожно-уборочной техники до 08.02.2021 в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что также повлияло на неосвоение части предусмотренных средств субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области.

7.4. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 311 784,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 209 625,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 102 159,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 278 987,2 тыс. рублей, или 89,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 190 840,3 тыс. рублей, или 91,0% от плана, средств областного бюджета – 88 146,9 тыс. рублей, или 86,3% от плана.

В 2020 году:

1. Субвенция АО «Электротранспорт» на реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области» составила 60 914,9 тыс. руб., количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт) – 66 434 ед.

Кроме того, АО «Электротранспорт» предоставлены:

- субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на

муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом, в размере 7 175,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- субсидия на финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта общего пользования в части оформления транспорта в размере 3 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Также на 16 маршрутах регулярных перевозок (троллейбусных №№ 3, 4, 6, 10, автобусных №№ 1, 3Т, 4Т, 6Т, 5, 10, 11, 18, 19, 24, 27, 33Р) заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск.

Кроме того, в полном объеме освоены средства иных межбюджетных трансфертов на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии, а также средства софинансирования из местного бюджета к указанным иным межбюджетным трансфертам.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

7.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 56 108,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 56 074,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 34,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 55 889,8 тыс. рублей, или 99,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 55 861,4 тыс. рублей, или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 28,4 тыс. рублей, или 83,3% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи МП:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Обеспечение граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.
3. Предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.
4. Сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем.
5. Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6. Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.
7. Регулирование земельных и имущественных отношений.
8. Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 930 751,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 516 122,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 190 253,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 224 375,2 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 232 824,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 793 014,6 тыс. рублей, или 85,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 478 398,6 тыс. рублей, или 92,7% от плана, средств областного бюджета – 107 880,2 тыс. рублей, или 56,7% от плана, средств федерального бюджета – 206 735,8 тыс. рублей, или 92,1% от плана. Кроме того, привлечено 232 725,3 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы разработана в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 272 964,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 26 632,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21 956,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 224 375,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 251 753,9 тыс. рублей, или 92,2% от плана, в том числе

средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 24 805,8 тыс. рублей, или 93,1% от плана, средств областного бюджета – 20 212,3 тыс. рублей, или 92,1% от плана, средств федерального бюджета – 206 735,8 тыс. рублей, или 92,1% от плана.

За 2020 год в рамках реализации программных мероприятий:

1. Расселено 192 человека (67,8% от плана) с высвобождением 75 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 3 054,8 кв.м.

2. В целях расселения граждан из аварийных МКД проведены инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, технологическое присоединение энергопринимающих устройств и присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения, государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий на строительство МКД по ул. Кирпичной.

3. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ по сносу шести аварийных домов, и выполнен снос четырех аварийных домов.

4. Ограничен доступ в десять аварийных домов.

5. Изготовлено 93 информационные таблички.

Недостижение целевых индикаторов подпрограммы связано с тем, что часть жилых помещений приобретена в декабре 2020 года (период оформления договоров социального найма и мены с гражданами на предоставляемые жилые помещения составляет от 30 до 50 дней).

8.2. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 171 087,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 120 615,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 50 472,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 108 962,7 тыс. рублей, или 63,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 104 182,0 тыс. рублей, или 86,4% от плана, средств областного бюджета – 4 780,7 тыс. рублей, или 9,5% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за 2020 год:

1. Выполнены кадастровые работы по 17 земельным участкам (100% от плана).

2. Расселено 97 человек (68,6% от плана) с высвобождением 43 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 1 712,6 кв.м.

3. Снесены четыре аварийных дома по адресам: ул. Новосельская, д. 26а, ул. Калинина, д. 63 (надземная часть), проезд Капустина, д. 5 (надземная часть), ул. Новосельская, д. 34 (100% от плана).

Также выполнено благоустройство территории после сноса аварийных домов по адресам: ул. Бондарная, д. 7, ул. Новосельская, д. 34.

4. Ограничен доступ в четыре аварийных дома (ул. Фрунзе, д. 8, ул. Фролова, д. 12, ул. Алексея Генералова, д. 25, ул. Декабристов, д. 2/24).

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено невозможностью выполнения работ по сносу аварийного дома по ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 в связи с тем, что дом не был расселен, а также признанием значительной части аукционов на приобретение жилых помещений с целью переселения граждан из аварийных МКД несостоявшимися по причине отсутствия заявок, длительным периодом оформления договоров социального найма (невозможностью предоставления приобретенных жилых помещений переселяемым гражданам до конца отчетного года).

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях предоставления муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 193 911,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 76 086,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 117 824,9 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 232 813,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 158 973,3 тыс. рублей, или 82% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 76 086,1 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета – 82 887,2 тыс. рублей, или 70,3% от плана. Кроме того, привлечено 232 725,3 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В рамках реализации подпрограммы молодым и многодетным семьям города Мурманска, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная и муниципальная поддержка в форме социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья удостоверяется именным документом – Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – Свидетельство).

За отчетный период выдано 122 Свидетельства на общую сумму 106 941,1 тыс. руб., в том числе:

- по муниципальной программе – 66 молодым семьям на общую сумму 37 378,8 тыс. рублей и 12 многодетным семьям на общую сумму 10 713,6 тыс. рублей;

- по региональной программе – 44 молодым семьям на общую сумму 58 848,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 улучшили свои жилищные условия 116 семей, в том числе:

- по муниципальной программе – 73 семьи, в том числе 11 многодетных семей, которым перечислены социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 44 649,6 тыс. рублей;

- по региональной программе – 43 семьи, которым перечислены социальные выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов, а также бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 57 489,8 тыс. рублей.

Кроме того, за отчетный период дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка предоставлены 18 семьям на общую сумму 2 579,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» с 01.01.2020 многодетные семьи имеют право на предоставление иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

За отчетный период единовременная денежная выплата предоставлена 163 многодетным семьям (мероприятие носит заявительный характер).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено:

- невозможностью выполнения многодетными семьями условий, установленных действующим законодательством, в части требований по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения;

- значительным сроком предоставления документов, подтверждающих реализацию единовременной денежной выплаты (шесть месяцев).

8.4. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы разработана в целях сокращения количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечения населения благоустроенным жильем.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 14 339,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 13 942,3 тыс. рублей, или 97,2% от плана.

В 2020 году запланирован перевод одного муниципального нежилого помещения в десять жилых помещений. В рамках реализации программных мероприятий:

1. Подготовлен и оформлен в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки для перевода указанного муниципального нежилого помещения в жилые.

2. Выполнены работы по капитальному ремонту одного муниципального помещения.

В связи с длительным процессом подключения вновь образованных квартир к электроснабжению (определением точек подключения к энергоносителям, оформлением документов о технологическом присоединении и актов разграничения балансовой принадлежности), окончание перевода указанных помещений в категорию «жилое» планируется на второй квартал 2021 года.

8.5. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 16 891,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 7 679,0 тыс. рублей, или 45,5% от плана.

В 2020 году в целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретено три квартиры общей площадью 143,7 кв.м (46,8% от плана).

В рамках программных мероприятий по состоянию на 01.01.2021 малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставлено пять помещений (в том числе три жилых помещения, приобретенных в 2020 году, два жилых помещения в 2019 году).

Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено признанием значительной части аукционов на приобретение жилых помещений с целью предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

8.6. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 166 791,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году освоены средства в размере 157 619,2 тыс. рублей, или 94,5% от плана.

В 2020 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись:

1. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества. За отчетный период проведена оценка 524 объектов (97,2% от плана).

2. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости (данная категория работ подразумевает изготовление технических паспортов, технических планов, справок (о регистрации права собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых лет), актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимого имущества).

За отчетный период подрядчиками выполнены работы по изготовлению технической документации в отношении 130 объектов на сумму 1 208,9 тыс. руб. (105,7% от плана, работы выполняются в соответствии с поступившими заявками).

3. Обеспечение деятельности МКУ «Центр по контролю за использованием муниципального имущества».

4. Мероприятия, связанные с обеспечением сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (за отчетный период проведено 243 мероприятия или 108% от плана).

5. Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации (отремонтировано помещение третьего этажа нежилого административного здания по адресу: ул. Профсоюзов, д. 20, проведены инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт части гаража, расположенного по адресу: просп. Кольский, д. 114, для размещения аварийно-спасательного отряда города Мурманска ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»).

6. Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям. За отчетный период приобретено десять двухкомнатных квартир (83,3% от плана).

7. Осуществление проверки правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги. Проведена проверка 3 009 расчетов (100,3% от плана).

8. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. Оплачено 2 778 счетов (138,9% от плана).

9. Формирование перечня выморочного имущества (100% от плана). Количество объектов, обладающих признаками выморочного имущества, принятых в муниципальную собственность в порядке наследования, составило 17 ед. (53,1% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Неполное освоение предусмотренного финансирования обусловлено заявительным характером мероприятия по оформлению наследственных прав на выморочное имущество.

8.7. Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях регулирования земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 170,0 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в размере 11,0 тыс. руб.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 150,0 тыс. рублей, или 88,2% от плана.

В 2020 году выполнены кадастровые работы по:

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001009:7, находящегося в муниципальной собственности;

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001308:26 под объект «Общежитие»;

– образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001009:7, находящегося в муниципальной собственности;

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003175:8 под объект «МДОУ г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 62»;

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003173:19 под объект «Нежилое отдельно стоящее здание»;

– образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003202:5274, находящегося в муниципальной собственности.

Площадь земельных участков, по которым выполнена кадастровая съемка, составила 1,08 га (100% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено заявительным характером мероприятий по изменению границ земельных участков под МКД в целях исключения территорий общего пользования, оврагов, межполосиц, по выполнению кадастровой съемки для исправления реестровой ошибки.

8.8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 94 596,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 93 934,2 тыс. рублей, или 99,3% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

9. МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы

МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи МП:

1. Создание условий для строительства.

2. Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

3. Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 82 706,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 68 120,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14 586,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 79 093,7 тыс. рублей, или 95,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 65 991,3 тыс. рублей, или 96,9% от плана, средств областного бюджета – 13 102,4 тыс. рублей, или 89,8% от плана.

9.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для строительства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 36 383,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 21 797,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14 586,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 32 834,2 тыс. рублей, или 90,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 19 731,8 тыс. рублей, или 90,5% от плана, средств областного бюджета – 13 102,4 тыс. рублей, или 89,8% от плана.

За 2020 год в рамках реализации программных мероприятий выполнено:

1. Кадастровые работы в отношении 252 земельных участков.
2. Технологическое присоединение к электрическим сетям 110 индивидуальных жилых домов в районе улицы Скальной, подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале № 51:20:0001007, подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах №№ 51:20:0000000; 51:20:0002405.

3. Инженерные изыскания с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры

земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе горы Горелой, улиц Брусничной, Морошковой и Черничной, улицы Родниковой.

В стадии исполнения находятся договоры на:

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям 40 жилых домов, расположенных в районе проезда Ледокольного в кадастровом квартале 51:20:0001318 (срок исполнения – 12.12.2021);

- выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям по проезду Молодежному. В настоящее время подрядчиком не пройдена государственная экспертиза;

- осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 51:20:0002400; 51:20:0002405; 51:20:0000000:58 (срок исполнения – 30.09.2022).

Планируемый срок исполнения работ – апрель 2021 года.

4. Одной многодетной семье предоставлена социальная выплата для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках в размере 390,0 тыс. рублей.

Плановое значение показателя площади территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, не откорректирован в связи с технической ошибкой при формировании МП. Реализация соответствующих работ на 2020 год не была запланирована.

9.2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 496,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 9 476,1 тыс. рублей, или 99,8% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году:

1. Размещена социальная наружная реклама:

- общественно-значимых целей и обеспечения интересов государства (профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию

Российской Федерации, предупреждения распространения наркомании в подростковой среде и употребления несовершеннолетними алкогольной продукции);

- государственных праздников и мероприятий: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» в 2020 году, День России, День Государственного флага РФ, День народного единства;

- Дня мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны, Дня города, городской программы «Мурманск – город чистоты!».

Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы составило 230 ед.

2. Выдано 40 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (100% от плана) и 375 предписаний о демонтаже рекламных конструкций (100% от плана).

Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы составил 1 562,0 тыс. рублей (100% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

9.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 36 826,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 36 783,4 тыс. рублей, или 99,9% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи МП:

1. Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.

2. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для

перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

4. Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности.

5. Содействие организации эффективного управления МКД.

6. Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных.

7. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

8. Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений на территории города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 451 374,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 451 337,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 36,8 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 438 275,0 тыс. рублей, или 97,1% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 438 238,2 тыс. рублей, или 97,1% от плана, средств областного бюджета – 36,8 тыс. рублей, или 100% от плана. Также привлечены внебюджетные средства в размере 50 000,0 тыс. рублей.

10.1. Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 736,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 81,2 тыс. рублей, или 3% от плана.

Выполнены работы по инженерным изысканиям в целях ремонта подпорной стенки, расположенной в районе д. 24 по ул. Капитана Орликовой.

Неосвоение предусмотренных финансовых средств обусловлено невозможностью выполнения работ по ремонту подпорной стены в районе крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного

по адресу: ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон, в связи с тем, что в зоне производства работ по ремонту подпорной стены установлен строительный городок подрядных организаций, принимающих участие в строительстве катка.

Работы приостановлены, объект не передан в работу подрядчику, планируемый срок начала работ – март 2021 года.

10.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 773,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Также предусмотрено привлечение 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 749,4 тыс. рублей, или 99,4% от плана. Кроме того, привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В 2020 году в рамках реализации программных мероприятий выполнено:

- работы по замене радиаторов системы отопления СОШ № 49;
- ежеквартальный сбор и обработка данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск – собрано данных, подготовлено отчетов – 50 ед. (100% от плана);
- возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке коллективных (общедомовых) приборов учета. Затраты возмещены по 27 МКД (100% от плана);
- разработка схемы теплоснабжения города Мурманска;
- возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды (мероприятие носит заявительный характер). Расходы возмещены 19 нанимателям (100% от плана).

Кроме того, подпрограммой предусматривалось выполнение управляющими организациями города Мурманска работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. По информации, предоставленной управляющими организациями, за 2020 год выполнены работы на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей.